

Verrichte werkzaamheden (2025)

Op basis van de bij de gebruikelijke Witte Donderdagronde geconstateerde mankementen/ beschadigingen/slijtage enz. werd een lijst van in 2025 te verrichten werkzaamheden opgesteld. Deze lijst is in binnen de organisatie gebruikelijke werkformulieren verwerkt. De werkzaamheden zijn in zijn algemeenheid volgens het gebruikelijke patroon opgepakt. Ultimo 2025 zijn de voor 2025 geplande werkzaamheden vrijwel allemaal uitgevoerd.

De belangrijkste werkzaamheden betroffen die met betrekking tot de St. Jozefkapel en de St. Luciakapel,

Hieronder is een overzicht van in 2025 verrichte werkzaamheden opgenomen. Werkzaamheden zijn door eigen mensen verricht tenzij anders vermeld. Bestuur en medewerkers hebben eind 2025 mogen vaststellen dat de monumenten er dankzij de gebruikelijke goede zorgen van de vele 'dagelijkse verzorgers' en daarnaast de inspanningen/inzet van de vrijwilligers van de stichting allemaal goed bij staan. De stichting heeft in 2025 enige extra publicitaire aandacht gehad in een uitgave van de Stichting kruisen en kapellen in Limburg.

Werkzaamheden 2025

1	Bij de Witte Donderdagronggang werden alle kruisen en kapellen geïnspecteerd en beoordeeld op voor de korte/middellange of langere termijn noodzakelijke kleine en grotere reparaties.
2	De in 2025 noodzakelijke (herstel)werkzaamheden werden in werkplannen verwerkt en in de loop van het jaar, voor het merendeel door de eigen vrijwilligers, ter hand genomen.
3	Bij alle kruisen en kapellen werden schoonmaakwerkzaamheden verricht (denk aan corpora, tekstplaatjes, e.d.).
4	Bij een aantal kruisen en kapellen werden snoei- en andere groenonderhoudswerkzaamheden verricht.
5	Beeld OLV van Banneux: de bijhorende bank werd geschilderd.
6	Vredeskapel: het toegangspad is verbeterd.
7	Kapel Kempweg: de houten bank is hersteld.
8	St. Luciakapel: de binnenkant van de kapel is opnieuw geschilderd; de stichting heeft door firma hekwerk laten stralen en spuiten.
9	St. Josefkapel: de stichting heeft door firma de hardstenen ornamenten boven kozijnen laten verstevigen met ankers, ornamenten laten bijwerken en naden op laten vullen; buitenkant kozijnen geheel geschilderd; klein schilderwerk binnenkant verricht
10	Kruis Broekhuizerdijk: de Stichting heeft door firma hekwerk laten plaatsen; corpus is schoongemaakt en kruishout is geschilderd.
11	St. Annakapel: het toegangspad is hersteld.
12	Kruis Speulhofsbaan: de achterkant dwarsbalk is geschilderd.
13	Kruis Hesselenweg: corpus en kruishout zijn geschilderd.
14	Kruis Stationsstraat: tekstplaatje is vernieuwd; witte punten hekwerk zijn geschilderd.

15	Kruis Dijkerheideweg: corpus is bijgewerkt; kruis en corpus zijn schoongemaakt.
16	Kruis Gasthuisstraat: dakje boven kruis is geschilderd en corpus is bijgewerkt.
17	Kruis Horsterweg: Het corpus is bijgewerkt en kruis is schoongemaakt.
18	Kruis Konijnswarande: kruis/corpus zijn waar nodig bijgewerkt, witte punten hekwerk zijn schoongemaakt en waar nodig geschilderd.
19	Kruis Vlasvenstraat: corpus is bijgewerkt en kruishout is geschilderd.
20	Kruis Witveldweg: corpus is bijgewerkt en kruishout is geschilderd.
21	Bij de overige kruisen en kapellen werden noodzakelijke - overwegend kleinere - reparaties verricht.
22	Er zijn bij alle kruisen en kapellen QR code-stickers aangebracht door Landschap Horst aan de Maas.
23	Het bestuur heeft aandacht geschonken aan het archief van de stichting.
24	De stichting is bezig met het opstellen van een specifiek onderhoudsplan voor haar kapellen, mede op basis van de uitkomsten van de in de loop van 2025 uitgevoerde Boei-inspectie.
25	Eerste werkzaamheden werden verricht m.b.t. een project buiten het directe eigen werkgebied van de stichting. Het betreft een project waar desbetreffende organisatie niet aan toe bleek te komen. Verdere werkzaamheden door de stichting worden afhankelijk gesteld van de beschikbaarheid van voldoende externe middelen.
26	Medewerkers en 'dagelijkse verzorgers hebben mee gedeeld in de overigens bescheiden aandacht van de stichting voor haar 55-jarig bestaan.